

Periodiek verslag van de activiteiten van de interne dienst PBW

uitprint op datum van **22/01/2016**

periode van **2/12/2015** tot en met: **7/01/2016**

Gemeente:	ALGEMEEN
Bestuur:	ALGEMEEN

ALGEMEEN

- * Contactvergadering met FOD Waso en alle collega diensthoofden van intercommunales op IOK - toelichting interne leidraad ivm werkingsvoorwaarden voor gemeenschappelijke interne preventiediensten bij lokale openbare besturen. 14/12/2015 J 2

BEHEERSCOMITÉ

- * Verslag dagelijks bestuur 10/12/2015 7/01/2016 J 1

OPLEIDING/SENSIBIL.

- * Welzijnsdag Centrum Nascholing Onderwijs - BG 23/11/2015 N 0
- * Informeren en sensibiliseren van beleidsverantwoordelijken en leidinggevenden door middel van onze nieuwsbrief WOW (Weetjes Over Welzijn - editie november 2015) 2/12/2015 J 1
- * Studiedag Prenne - JE, PV en TH 3/12/2015 N 0

Periodiek verslag van de activiteiten van de interne dienst PBW

uitprint op datum van : 22/01/2016

periode van 2/12/2015 tot en met: 21/01/2016

Gemeente:	TURNHOUT
Bestuur:	GEMEENTE

EXTERNE DIENST PBW

* Bijwonen CPBW	27/11/2015	N	0
* Stedelijke basisschool Haagbeemdenplantsoen: rondgang met intern preventieadviseur	7/12/2015	J	1
* Advies m.b.t. aankoop en gebruik van het product Tanet Caracho voor reinigen sportvloer	14/01/2016	J	1

ACTIEPLANNEN

* Bespreking procedure EHBO met directeur P&O	4/12/2015	N	0
* Beleidsoverleg - bespreking voorstel jaaractieplan 2016 en bijgestuurd globaal preventieplan	15/01/2016	J	1

JAARVERSLAGEN

* Gegevens voor opmaak jaarverslag van vzw Jeugdprogrammatie ontvangen	7/12/2015	J	1
--	-----------	---	---

KEURINGEN AM & PBM

* Keuring: hefwerktuigen - Parklaan 56 - geen opmerkingen op verslag - totaal gecontroleerd materiaal: - 9 aanslagmateriaal	21/10/2015	J	1
* Keuring: hefwerktuigen - stedelijke werkplaats - opmerkingen op verslag - totaal gecontroleerd materiaal: - 2 graafmachines - 6 autolaadkranen - 1 mobiele werkplaatskraan - 2 tirror - 49 aanslagmateriaal - 2 hoogwerkers - 6 diverse toestellen	21/10/2015	J	1
* Keuring: hefwerktuigen - Steenweg op Merksplas - geen opmerkingen op verslag - totaal gecontroleerd materiaal: - 1 graafmachine - 2 aanslagmateriaal	21/10/2015	J	1

ONGEVALLEN

15011	Bezoek aan plaats waar een gasexplosie was geweest.	1/12/2015	N	0
15010	Ongevalsonderzoek	7/12/2015	J	1
15012	Ongevalsonderzoek	17/12/2015	J	1
15003	Ongevalsonderzoek	18/01/2016	J	1
15013	Ongevalsonderzoek	18/01/2016	J	1
15011	Onderzoek ernstig arbeidsongeval	20/01/2016	J	1
15014	Ongevalsonderzoek	20/01/2016	J	1

OVERLEGCOMITÉ

* Bijwonen CPBW	27/11/2015	N	0
-----------------	------------	---	---

ONDERZOEKEN

025084	Advies m.b.t. relatieve vochtigheid in burelen van de administratie bib (of algemeen) per mail bezorgd aan bouwkundig adviseur Facility management	4/01/2016	J	1
025071	Advies m.b.t. ergonomisch gebruik van een laptop. Advies per mail bezorgd aan Adviseur Facility Management	18/01/2016	J	1

021111	Advies m.b.t. aankoop/gebruik van het product Tanet Caracho voor reinigen sportvloer en advies m.b.t. gebruik van pads en padshouders bij de schobzuigmachine voor reinigen sportvloer. Advies per mail bezorgd aan consulent sportdienst	19/01/2016	J	1
--------	---	------------	---	---

SCHOUWINGEN

*	Nazicht en controle verslaggeving evacuatieoefeningen Gabbers & Co: Begijnenstraat, Druievenstraat en Kapelweg (per mail bezorgd aan Technisch Medewerker Facility Management)	3/11/2015	J	1
*	Nazicht en controle verslaggeving evacuatieoefening Sporthal (per mail bezorgd aan Technisch Medewerker Facility Management)	24/11/2015	J	1
*	Werken ter plaatse (met oa: opstellen veiligheidseisen, werken aan EHBO-dossier)	2/12/2015	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: aanpassing procedure EHBO n.a.v. bespreking) - (aanpassing per mail bezorgd aan directeur P&O)	4/12/2015	J	1
*	Stedelijke Basisschool Haagbeemdenplantsoen: rondgang met verpleegkundige IDEWE	7/12/2015	J	1
*	Stedelijke basisschool Stadspark en Jozef Simonslaan: rondgang	8/12/2015	J	1
*	Werken ter plaatse (met oa: opmaken voorstel jaarlijks actieplan)	5/01/2016	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: bespreking jaaractieplan op het MAT, aanpassing jaaractieplan, bespreking m.b.t. ergonomie in infobrochure)	15/01/2016	N	0
*	Stedelijke Basisschool: schoolinspectie	20/01/2016	N	0

VOORKOMINGSBELEID

636	Veiligheidseisen: draagbare bladblazer	1/12/2015	J	1
636	Indienststelling: bladblazer	18/12/2015	J	1
636/1	Indienststelling: bladblazer	18/12/2015	J	1
637	Indienststelling: boorhamer	18/12/2015	J	1
637	Veiligheidseisen: boorhamer	18/12/2015	J	1
638	indienststelling: persluchtcompressor	18/12/2015	J	1
638	Veiligheidseisen: persluchtcompressor	18/12/2015	J	1
639	Indienststelling: stofzuiger	18/12/2015	J	1
639	Veiligheidseisen: stofzuiger	18/12/2015	J	1
640	Indienststelling: stroomgroep	18/12/2015	J	1
640	Veiligheidseisen: stroomgenerator	18/12/2015	J	1
640/1	Indienststelling: stroomgroep (klein)	18/12/2015	J	1
641	Veiligheidseisen: handschaaf	18/12/2015	J	1
641	Indienststelling: elektrische handschaaf	18/12/2015	J	1
642	Veiligheidseisen: decoupeerzaag	18/12/2015	J	1
642	Indienststelling: elektrische decoupeerzaag	18/12/2015	J	1
643	Veiligheidseisen: diamantkroonboormachine	18/12/2015	J	1
643	Indienststelling: diamantkroonboormachine	18/12/2015	J	1
644	Veiligheidseisen: hogedrukreiniger	18/12/2015	J	1
644	indienststelling: hogedrukreiniger	18/12/2015	J	1
645	Veiligheidseisen: accu-combinatiehamer	18/12/2015	J	1
645	indienststelling: accu combinatiehamer	18/12/2015	J	1
646	Veiligheidseisen: sproeier	18/12/2015	J	1
646	indienststelling: manuele sproeier	18/12/2015	J	1
647	Veiligheidseisen: combimotor	18/12/2015	J	1
647	Indienststelling: combimotor	18/12/2015	J	1
648	Indienststelling: snoeikettingzaag	18/12/2015	J	1
648	Veiligheidseisen: snoeikettingzaag	18/12/2015	J	1
649	Veiligheidseisen: accu haakse slijpmachine	18/12/2015	J	1
649	Indienststelling: accu haakse slijpmachine	18/12/2015	J	1
650	Veiligheidseisen: betondoorzaagmachine	18/12/2015	J	1
650	Indienststelling: betondoorzaagmachine	18/12/2015	J	1

OverzichtslIJst keuringen / controles alle lokaties

GEMEENTE	TURNHOUT
-----------------	-----------------

Legende : Datum = datum van laatste controle / PD is periodiciteit / Vervaldag = uiterlijke datum volgende keuring.

ARKTOS -Kwakkelstraat

Laagspanningsinstallaties	1/09/2015	5 J	11/09/2020
Stookinstallatie op gas	7/03/2003	2 J	6/03/2005

Begijnhofmuseum - Begijnhof nr. 56

Brandmelding,-detectie,-alarm	9/01/2013	1 J	9/01/2014	
Laagspanningsinstallaties	10/09/2015	5 J	20/09/2020	
Stookinstallatie op gas	15/04/2014	2 J	14/04/2016	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	6/03/2014	2 J	5/03/2016

Bijgebouw speelkaartenmuseum - Mermansstr. 27

--

Conciërgewoning sportcentrum Stadspark - Parklaan 54

Laagspanningsinstallaties	Volledig	9/10/2015	5 J	19/10/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2015	2 J	4/05/2017

Conciërgewoning - stwg op Tielen

Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2015	5 J	25/09/2020
---------------------------	----------	------------	-----	------------

Conciërgewoning - prinsensstraat 27

Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2011	5 J	25/09/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016

Dienstengebouw - bergplaats Begraafpark Nazareth - Stwg. Op Merksplas 66/1-2

Laagspanningsinstallaties	Volledig	28/03/2011	5 J	7/04/2016
---------------------------	----------	------------	-----	-----------

Dienstenwoning Begraafpark - Kwakkelstraat 135

--

Fuifzaal Futur - Wezenstraat 6

Laagspanningsinstallaties		5/06/2013	5 J	16/06/2018
Liften	Volledig	10/12/2015	6 M	10/06/2016

Gebouwencomplex - Lindestraat 7

Laagspanningsinstallaties		22/07/2009	5 J	2/08/2014
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016

Groendienst - Stwg op Tielen 3

Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/05/2013	5 J	9/06/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016

Museum Taxandria - Begijnenstraat, 28

Laagspanningsinstallaties		9/09/2015	5 J	19/09/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	12/03/2014	2 J	11/03/2016
Liften		27/10/2015	6 M	27/04/2016

Openbare bibliotheek - Kasteeldreef 10

Liften	Volledig	15/09/2015	6 M	16/03/2016
--------	----------	------------	-----	------------

Projectencentrum - Kongoplein 2

Laagspanningsinstallaties		25/08/2015	5 J	4/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016

Reinigingsdienst Stadsbedrijven - Otterstraat 112

Laagspanningsinstallaties		2/09/2010	5 J	13/09/2015
---------------------------	--	-----------	-----	------------

Speelkaartenmuseum - Druivenstraat nr. 18-20

Laagspanningsinstallaties		6/12/2006	5 J	17/12/2011
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016
Liften		27/10/2015	6 M	27/04/2016

Sporthal met conciërgewoning - stwg op Zevendonk 18

Laagspanningsinstallaties		14/09/2015	5 J	24/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016

Sporthoeve 'De Leemshoeve' - Stwg. Op Merksplas 80

Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/09/2015	5 J	26/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	6/04/2011	2 J	5/04/2013

Stadhuis - Grote Markt 1

Laagspanningsinstallaties		7/07/2015	5 J	17/07/2020
Stookinstallatie op gas		30/03/2007	2 J	29/03/2009
Liften		21/10/2015	6 M	21/04/2016

Stadsbedrijven - Everdongenlaan, 11

Laagspanningsinstallaties		26/06/2015	5 J	6/07/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	18/03/2014	2 J	17/03/2016

Stadskantoor Campus Blairon 200

Laagspanningsinstallaties	Volledig	22/09/2015	5 J	2/10/2020
Liften		30/10/2015	6 M	30/04/2016

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 32

Laagspanningsinstallaties		15/10/2013	5 J	26/10/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	23/01/2014	2 J	23/01/2016

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 34 - in huur

Laagspanningsinstallaties		14/11/2013	5 J	25/11/2018
---------------------------	--	------------	-----	------------

Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Begijnendreef nr. 15

Laagspanningsinstallaties		27/08/2015	5 J	6/09/2020
Hoogspanningsinstallaties	Volledig	30/09/2015	1 J	29/09/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		29/01/2014	2 J	29/01/2016
Liften		21/10/2015	6 M	21/04/2016

Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Gemeentestraat 3 - 5

Laagspanningsinstallaties		10/12/2013	5 J	21/12/2018
Laagspanningsinstallaties		24/08/2015	5 J	3/09/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		19/03/2014	2 J	18/03/2016

Stedelijke academie voor schone kunsten - Stwg. Op Oosthoven 168/1

Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/09/2015	5 J	9/10/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		17/03/2014	2 J	16/03/2016

Stedelijke Basisschool Kleuterschool met huis - Jozef Simonslaan 16

Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/01/2016	2 J	3/01/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		15/01/2016	2 J	14/01/2018

Stedelijke Basisschool kleuterschool Stadspark - stwg. Op Tielen 1

Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018
Stookinstallatie op gas		15/01/2016	2 J	14/01/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		15/01/2016	2 J	14/01/2018

Stedelijke Basisschool Parkwijk - Haagbeemdenplantsoen 95

Laagspanningsinstallaties		13/05/2013	5 J	24/05/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	27/08/2014	2 J	26/08/2016

Stedelijke handelsschool - Parklaan 52

Laagspanningsinstallaties		31/08/2015	5 J	10/09/2020
Hoogspanningsinstallaties		30/09/2015	1 J	29/09/2016
Stookinstallatie op gas		20/11/2015	2 J	19/11/2017
Liften		27/10/2015	6 M	27/04/2016

't Steentje - dienst Toerisme - in huur - Grote Markt 44

Laagspanningsinstallaties	Volledig	17/08/2011	5 J	27/08/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/07/2012	2 J	4/07/2014

Tennishuisje - Stadspark - Parklaan 58**Tribune Stadspark - Parklaan 54**

Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/02/2010	5 J	27/02/2015
Stookinstallatie op gas	Volledig	16/02/2010	2 J	16/02/2012

VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Begijnenstraat 24

Laagspanningsinstallaties	Volledig	26/08/2015	1 J	25/08/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	22/12/2011	2 J	21/12/2013

VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Druivenstraat 19**VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Kapelweg 56 - 58****VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Schorvoortstraat 31****VZW Jeugdprogrammatie (JEP) - Draaiboomstraat, 6**

Laagspanningsinstallaties		22/10/2015	5 J	1/11/2020
Stookinstallatie op gas		7/03/2003	2 J	6/03/2005
Liften		27/10/2015	6 M	27/04/2016

Wobbeltje / Digidak - kapelweg, 54 - in huur

Laagspanningsinstallaties		11/09/2009	5 J	22/09/2014
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016

Zwembadcomplex Stadspark - Parklaan 58

Hoogspanningsinstallaties		19/03/2007	1 J	18/03/2008
Liften	Volledig		6 M	

Arbeidsongevallen : overzicht met relaas van feiten en preventiemaatregelen

TURNHOUT
GEMEENTE

15 3 Werknemer Ongeval op de werkplek

Het betreft een "ernstig ongeval"

Datum: 5/03/2015 Dag: DO

Datum ongevalsonderzoek: 18/01/2016

Plaats: Openbaar speelplein
Mattenstraat
2300 Turnhout

Dienst: GROENDIENST

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene was bezig met het onderhoud van leilinden. Het leisysteem was aan vernieuwing toe en lindes werden gesnoeid. Om deze klus te klaren, kon o.w.v. de te beperkte ruimte geen gebruik gemaakt worden van een hoogwerker of stelling. De werken werden uitgevoerd vanop een degelijke dubbele ladder met brede treden en bovenaan een beugel en werkplatform. Op een bepaald moment is betrokkene van de ladder gestapt. Hierbij had hij de ladderbomen met beide handen vast (droeg geen materiaal in zijn handen). Bij het afstappen van de onderste trede, is hij met zijn voet op een oneffenheid in het maaiveld getrapt. Hierbij heeft hij zijn voet omgeslagen en vervolgens zijn evenwicht verloren. Hij heeft de val nog opgevangen met zijn rechterhand.

Herval vanaf 3/4/2015 t.e.m. 3/5/2015

Oorzaken:

- Onderhouden van leilindes
- Werken kunnen enkel uitgevoerd worden vanop een ladder (gebruikt degelijke dubbele ladder met brede treden, bovenaan een beugel en een werkplatform)
- Afstappen van ladder
- op oneffenheid in maaiveld getrapt

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

- Aandacht bij het afstappen van de ladder

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

Aandacht

Verlet: 206 dagen Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

15 10 Werknemer

Ongeval op de werkplek

Het betreft een "ernstig ongeval"

Datum: 13/10/2015 Dag: DI

Datum ongevalsonderzoek: 7/12/2015

Plaats: Openbare weg
Grimstedestraat 64
2300 Turnhout

Dienst: TECHN.DIENST

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene wou, o.w.v. verstopping, een rioolonderzoek met camera uitvoeren. Hiervoor moest hij eerst de rioolbuis bloot graven om vervolgens een gat te slijpen in de buis. Na een dertigtal minuten te graven met een spade naar de buis voelde betrokkene tijdens dit graven plots een pijscheut in zijn rug.

Oorzaken:

- Opstopping in riool
- Graven naar buis met spade
- Betrokkene heeft zwakkere rug

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

- Betrokkene in de mate van het mogelijke rugbesparend werk laten uitvoeren.

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

- Betrokkene in de mate van het mogelijke rugbesparend werk laten uitvoeren.

Verlet: 52 dagen

Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

15 13 Werknemer

Ongeval op de werkplek

Het betreft een "ernstig ongeval"

Datum: 23/11/2015 Dag: MA

Datum ongevalsonderzoek: 18/01/2016

Plaats: Korte Veldstraat te Turnhout

Dienst: TECHN.DIENST

Omstandig verslag van het ongeval:

Samen met 2 collega's legde betrokkene de laatste hand aan een lichte verzakking van het voetpad. De dals waren weggehaald, het zand was m.b.v. de autolaadkraan bijgevoerd. Betrokkene was juist met de schop op weg naar het zandbergje om wat zand bij te vullen zodat zijn collega die gebukt zat, het zandbed verder kon afwerken. Een andere collega was op weg om de vrachtwagen te verplaatsen tot er plots in de woning waar betrokken werknemers vooraan aan het werk waren een gasexplosie plaats vond. Betrokkene kreeg glasscherven in het aangezicht en werd weggekatapulteerd naar de overkant van de straat. Betrokkene liep snijwonden op, enkele gekneusde ribben maar was vooral psychisch getraumatiseerd. Het bestuur zorgde voor psychische bijstand.

Oorzaken:

- Lichte verzakking in de stoep.
- Verzakking wegwerken.
- Gasexplosie in woning.
- Werknemers bevinden zich juist voor de getroffen woning.

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

Een extern onderzoek m.b.t. de gasexplosie in de woning is nog lopende. Niets wijst er echter op dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de gasexplosie. Bijgevolg kunnen er geen directe preventiemaatregelen genomen worden. Wanneer uit het extern onderzoek moest blijken dat er toch een oorzakelijk verband bestaat tussen de werkzaamheden en de explosie, zullen de nodige preventiemaatregelen besproken en uitgevoerd worden.

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

Een extern onderzoek m.b.t. de gasexplosie in de woning is nog lopende. Niets wijst er echter op dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de gasexplosie. Bijgevolg kunnen er geen directe preventiemaatregelen genomen worden. Wanneer uit het extern onderzoek moest blijken dat er toch een oorzakelijk verband bestaat tussen de werkzaamheden en de explosie, zullen de nodige preventiemaatregelen besproken en uitgevoerd worden.

Verlet: 28 dagen

Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

Datum: **23/11/2015** Dag: MA

Datum ongevalsonderzoek: 17/12/2015

Plaats: Korte Veldstraat te Turnhout

Dienst: **TECHN.DIENST**

Omstandig verslag van het ongeval:

Samen met 2 collega's legde betrokkene de laatste hand aan een lichte verzakking van het voetpad. De dals waren weggehaald, het zand was m.b.v. de autolaadkraan bijgevuld. Betrokkene zat gebukt om het zandbed verder af te werken terwijl een collega met de schop het bed zou bijvullen met zand. Een andere collega was op weg om de vrachtwagen te verplaatsen tot er plots in de woning waar betrokken werknemers vooraan aan het werk waren een gasexplosie plaats vond. T.g.v. vlammen die boven betrokkene kwamen, werden er wat nekharen verschroeid. Ook kreeg hij nog enkele glasscherven in zijn nek. Betrokkene heeft de voordeur nog willen openen door zijn hand via een opening van een gesprongen ruit te steken om zo de deur los te kunnen maken maar er zat geen sleutel op de deur. Vervolgens heeft hij met de dalhamer de deur kunnen openen. Betrokkene is de getroffen woning binnen gegaan en heeft de eigenares nog uit de brandende woning gered. Betrokkene liep oppervlakkig letsel op maar was (is) vooral psychisch getraumatiseerd. Het bestuur zorgde voor psychische bijstand.

Oorzaken:

- Lichte verzakking in de stoep.
- Verzakking wegwerken.
- Gasexplosie in woning.
- Werknemers bevinden zich juist voor de getroffen woning.

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

Een extern onderzoek m.b.t. de gasexplosie in de woning is nog lopende.
Niets wijst er echter op dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de gasexplosie. Bijgevolg kunnen er geen directe preventiemaatregelen genomen worden. Wanneer uit het extern onderzoek moest blijken dat er toch een oorzakelijk verband bestaat tussen de werkzaamheden en de explosie, zullen de nodige preventiemaatregelen besproken en uitgevoerd worden.

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

Een extern onderzoek m.b.t. de gasexplosie in de woning is nog lopende.
Niets wijst er echter op dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de gasexplosie. Bijgevolg kunnen er geen directe preventiemaatregelen genomen worden. Wanneer uit het extern onderzoek moest blijken dat er toch een oorzakelijk verband bestaat tussen de werkzaamheden en de explosie, zullen de nodige preventiemaatregelen besproken en uitgevoerd worden.

Verlet: 11 dagen

Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

Datum: 23/11/2015 Dag: MA

Datum ongevalsonderzoek: 18/01/2016

Plaats: Korte Veldstraat te Turnhout (voetpad aan voorkant van een woning)

Dienst: TECHN.DIENST

Omstandig verslag van het ongeval:

Samen met 2 collega's legde betrokkene de laatste hand aan een lichte verzakking aan het voetpad. De dals waren weggehaald, het zand was m.b.v. de autolaadkraan bijgevuld. Een collega zat gebukt om het zandbed verder af te werken terwijl een andere collega met de schop op weg was naar een zandbergje zodat hij het bed wat kon bijvullen met zand. Betrokkene was op weg om de vrachtwagen te verplaatsen zodat het verkeer terug vlotter zou doorkunnen. Op dat ogenblik vond er in de woning, waar betrokken werknemers vooraan aan het werk waren, een gasexplosie plaats. Betrokkene stond met zijn rug naar het huis. Hij kreeg toch vlammen in het aangezicht. Betrokkene voelde op dat ogenblik nog geen pijn en is de vrachtwagen gaan verplaatsen omdat hij merkte dat ook daar de vlammen naartoe gingen. Een dertigtal meter verder, tot aan eerst volgende splitsing, heeft hij de vrachtwagen geparkeerd. Hij is uitgestapt en heeft de hulpdiensten gebeld. Hij zag ook dat zijn 2 collega's min of meer OK waren. Op dat moment voelde hij pijn in zijn aangezicht en merkte hij dat zijn huid aan het afpellen was. Hij werd direct verzorgd door omwonenden en vervolgens met de ziekenwagen afgevoerd. Het slachtoffer liep eerste- en tweedegraads brandwonden in het aangezicht op en was net zoals zijn 2 andere collega's psychisch getraumatiseerd. Het bestuur zorgde direct na het ongeval en ook nog enkele weken later voor psychische bijstand (preventieadviseur psychosociale) zowel voor de drie slachtoffers als voor alle werknemers van de stadsbedrijven.

Indien blijkt dat er nog psychische bijstand nodig is, zal er zeker voor gezorgd worden.

Oorzaken:

- Lichte verzakking in de stoep.
- Verzakking wegwerken.
- Gasexplosie in woning.
- Werknemers bevinden zich juist voor de getroffen woning.

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

Een extern onderzoek m.b.t. de gasexplosie in de woning is nog lopende. Niets wijst er echter op dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de gasexplosie. Bijgevolg kunnen er geen directe preventiemaatregelen genomen worden. Wanneer uit het extern onderzoek moest blijken dat er toch een oorzakelijk verband bestaat tussen de werkzaamheden en de explosie, zullen de nodige preventiemaatregelen besproken en uitgevoerd worden.

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

Een extern onderzoek m.b.t. de gasexplosie in de woning is nog lopende. Niets wijst er echter op dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de gasexplosie. Bijgevolg kunnen er geen directe preventiemaatregelen genomen worden. Wanneer uit het extern onderzoek moest blijken dat er toch een oorzakelijk verband bestaat tussen de werkzaamheden en de explosie, zullen de nodige preventiemaatregelen besproken en uitgevoerd worden.

Verlet: 37 dagen

Prognose forfaitair verlet:

0 dagen

15 14 Werknemer

Ongeval op de werkplek

Het betreft een "ernstig ongeval"

Datum: **2/12/2015** Dag: WO

Datum ongevalsonderzoek: 20/01/2016

Plaats: Speelplaats schoolgebouw

Dienst: **SCHOONMAAK**

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene was de buitenkant van de ramen van de lerarenkamer en het kopieerlokaal aan het poetsen. Voor deze ramen staan zitbanken welke stevig verankerd zijn in de koer. Om aan de ramen te kunnen, stapt ze via een trapladdertje op de zitbanken. Vanop de zitbanken lapt ze vervolgens de ramen. De ramen waren bijna gepoetst. Betrokkene was met de poetsdoek nog de bovenkant van de omkadering van het raam aan het poetsen. Hiervoor verplaatste ze zich in één trek over de zitbanken. Ze vergat echter dat de zitbanken niet tegen elkaar geplaatst staan (ongeveer 20cm uit elkaar). Betrokkene mistapte zich tussen de twee zitbanken en viel met haar bovenlichaam op de bank. Hierbij bezeerde ze zich.

Oorzaken:

- Ramen lappen (eigenlijk hun taak niet) welke besmeurd worden door hangjongeren
- Verankerde zitbanken en/of zware bloembakken geplaatst voor de ramen
- Op de zitbanken staan en verplaatsen over deze banken om de ramen te kunnen lappen
- Dacht niet meer aan de openingen tussen de verschillende zitbanken

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

- Een degelijk trapladdertje gebruiken welke OVER de zitbanken kan geplaatst worden zodat de ramen kunnen gepoetst worden vanop deze trapladder
- Daar waar zware bloembakken staan, deze een halve verwijderen van de ramen zodat de trapladder kan geplaatst worden

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

- Een degelijk trapladdertje gebruiken welke OVER de zitbanken kan geplaatst worden zodat de ramen kunnen gepoetst worden vanop deze trapladder
- Daar waar zware bloembakken staan, deze een halve meter verwijderen van de ramen zodat de trapladder kan geplaatst worden

Verlet: 16 dagen

Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

Overzichtslijst ongevallen

GEMEENTE	TURNHOUT
-----------------	-----------------

Jaar: 15

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet:	Prognose Forfaitair verlet %	Functie:
---------	--------	--------	----------------------	------------------------------------	----------

Categoriën voor opstellen globale ongevals cijfers

Ongeval op de werkplek

GROENDIENST	3	5/03/2015	206	0	Werknemer
TECHN.DIENST	4	18/03/2015	16	0	Werknemer
SPORT	5	30/03/2015	63	0	Werknemer
ADM.	7	4/06/2015	87	0	Werknemer
TECHN.DIENST	8	16/09/2015	2	0	Werknemer
TECHN.DIENST	10	13/10/2015	52	0	Werknemer
TECHN.DIENST	11	23/11/2015	37	0	Werknemer
TECHN.DIENST	12	23/11/2015	11	0	Werknemer
TECHN.DIENST	13	23/11/2015	28	0	Werknemer
SCHOONMAAK	14	2/12/2015	16	0	Werknemer

Aantal ongevallen:	10				
Aantal werkelijke verletdagen:		518	gemiddeld per ongeval:	52	
Aantal forfaitaire verletdagen:				0	

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen:	10				
Totaal aantal werkelijke verletdagen:				518	
Totaal aantal forfaitaire verletdagen:					0

Overige categoriën

Ongeval op weg van en naar het werk

TECHN.DIENST	2	4/02/2015	18	0	Werknemer
ADM.	9	8/10/2015	7	0	Werknemer

Aantal ongevallen:	2				
Aantal werkelijke verletdagen:		25	gemiddeld per ongeval:	13	
Aantal forfaitaire verletdagen:				0	

Ongeval werd niet aanvaard als arbeidsongeval

TECHN.DIENST	1	9/01/2015	7	0	Werknemer
TECHN.DIENST	6	19/03/2015	19	0	Werknemer

Aantal ongevallen: 2
Aantal werkelijke verletdagen: 26 gemiddeld per ongeval: 13
Aantal forfaitaire verletdagen: 0

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen: 4
Totaal aantal werkelijke verletdagen: 51
Totaal aantal forfaitaire verletdagen: 0

